



発表内容

- 1. 工事概要
- 2. PCa側溝について
- 3. 構造について
- 4. 施工について
- 5. 水張試験



- 1. 工事概要
- 2. PCa側溝について
- 3. 構造について
- 4. 施工について

1. 工事概要

四国横断自動車道 吉野川大橋工事 (吉野川サンライズ大橋)

- 徳島南部自動車道の一部
- 架設位置は吉野川河口





江尻

●吉成


引用: Google map

1. 工事概要

構造形式: PC15径間連続箱桁橋(張出し架設工法)

橋長: **1696.5**m

河川内スパン長: 130m×11径間







- 1. 工事概要
- 2. PCa側溝について
- 3. 構造について
- 4. 施工について

1. PCa側溝について

- ・漁業権が設定された河川および 海域に位置しており、橋面排水を河川内へ落とすことが できない
- 長大橋のため排水機能を満たす 排水管は径が太くなる そのため桁外面から目立った構造となる



排水管想定図

1. PCa側溝について

- ・漁業権が設定された河川および 海域に位置しており、橋面排水を河川内へ落とすことが できない
- 長大橋のため排水機能を満たす排水管は径が太くなるそのため桁外面から目立った構造となる



排水管想定図

壁高欄外側にPCa側溝を配置



PCa側溝

1. PCa側溝について



PCa側溝上にグレーチングと手摺を設置し**検査路**とした



将来の点検およびPCa側溝の維持管理が容易に



●本体構造 課題① PCa側溝 床版厚はPca側溝重量に依存 壁高欄 壁高欄 床版厚を上げなければならない Pca側溝が重量化すると PCa側溝が 重量化すると… 不経済に

●本体構造

課題②



課題①・②より

軽量化と耐塩害対策の必要性

●本体構造

対策

・鉄筋を使用せず、CFCC(炭素繊維ケーブル)を使用


CFCC: 塩害の影響を受けない材料

かぶりが不要となり部材厚を大幅に削減


・PCa側溝本体には超高強度繊維補強コンクリートを使用

部材厚の減少による軽量化





●全体構造




●全体構造

取付部

①壁高欄・橋体の鉛直方向鉄筋を延長

①壁高欄鉄筋延長




●全体構造

取付部

①壁高欄・橋体の鉛直方向鉄筋を延長

②内側に連続した橋軸方向鉄筋を配置

②連続した 橋軸方向鉄筋配置




●全体構造

取付部

- ①壁高欄・橋体の鉛直方向鉄筋を延長
- ②内側に連続した橋軸方向鉄筋を配置
- ③PCa側溝側面にコンクリート突起部を設置 突起部には貫通鉄筋(D22)の挿入穴を設置

③突起設置



●全体構造

取付部



●全体構造

取付部


①壁高欄・橋体の鉛直方向鉄筋を延長

②内側に連続した橋軸方向鉄筋を配置

③PCa側溝側面にコンクリート突起部を設置 突起部には貫通鉄筋(D22)の挿入穴を設置

④PCa側溝にL字型のステンレス鉄筋を設置

4ステンレス鉄筋設置



●全体構造

取付部



●全体構造

取付部


①壁高欄・橋体の鉛直方向鉄筋を延長

②内側に連続した橋軸方向鉄筋を配置

③PCa側溝側面にコンクリート突起部を設置 突起部には貫通鉄筋(D22)の挿入穴を設置

④PCa側溝にL字型のステンレス 鉄筋を設置

橋体とPCa側溝を RC構造として一体化



●全体構造


●耐久性向上

壁高欄にFRP製の貫通管を設置



PCケーブルの定着部材が排水に接しない





●全体構造


●耐久性向上

壁高欄にFRP製の貫通管を設置



PCケーブルの定着部材が排水に接しない





●全体構造

●施工性向上






突起部を断続的に設ける



PCa側溝と橋体との定着位置が制約されない




- 1. 工事概要
- 2. PCa側溝について
- 3. 構造について
- 4. 施工について





排水勾配確保・急激な折れ点を発生させないよう 敷板によって据付高さを調整

敷板設置 アイボルト設置 吊り込み 引寄せ・接合 水平性確認 PCa側溝据え付け完了 貫通鉄筋挿入 結束 壁高欄鉄筋組立 連結部打設 壁高欄型枠組立 打設



内側に設置されたインサートに PCa側溝1個当たり4つのアイボルトを設置

敷板設置

アイボルト設置 吊り込み

引寄せ・接合

水平性確認

PCa側溝据え付け完了

貫通鉄筋挿入 結束

壁高欄鉄筋組立


連結部打設


壁高欄型枠組立 打設







取り付けた アイボルトに 専用の吊治具を 使用し所定位置 に吊り込む






吊治具を外し、手前のPCa側溝から レバーブロックによって引寄せ、接合させる





橋軸直角方向の水平性確認

PCa側溝据え付け完了






貫通鉄筋をPCa側溝の突起部に挿入し、 橋体の鉛直鉄筋と結束する

敷板設置 アイボルト設置 吊り込み 引寄せ・接合 水平性確認 PCa側溝据え付け完了 貫通鉄筋挿入 結束 壁高欄鉄筋組立 連結部打設 壁高欄型枠組立 打設



壁高欄鉄筋組立



敷板設置 アイボルト設置 吊り込み 引寄せ・接合 水平性確認 PCa側溝据え付け完了 貫通鉄筋挿入 結束 壁高欄鉄筋組立 連結部打設

壁高欄型枠組立

打設

連結部先行打設



敷板設置

アイボルト設置 吊り込み

引寄せ・接合

水平性確認

PCa側溝据え付け完了


貫通鉄筋挿入 結束

壁高欄鉄筋組立

連結部打設

壁高欄型枠組立 打設








コンクリート打設











打設後にグレーチング・ 手摺等の付属物設置

施工完了

まとめ

・鉄筋の延長、貫通鉄筋により PCa側溝と橋体を一体化させる構造とした

・ 突起部の配置やインサートの仕込み等 から施工性の向上を図った

・PCa側溝を使用し、良好な外観・簡易な維持管理の 両面を実現した