整理番号:技A

防水層にUFCを用いたプレキャストPC床版 (UFC複合床版)

東日本高速道路株式会社・株式会社大林組



説明内容

- 1. 開発の背景
- 2. 概 要
- 3. 検証
- 4. 初適用工事の概要
- 5. まとめ



1. 開発の背景

高速道路リニューアルプロジェクト

- ✓ 劣化したRC床版をプレストレストコンクリート床版に取替
 - →床版の耐久性向上
- ✔ 長期間にわたる通行規制による交通への影響
 - →プレキャスト床版の採用による工程短縮

RC床版の劣化要因

- ・交通荷重の繰返し
- ・雨水や凍結防止剤の浸入
- ・橋面舗装の切削時の衝撃など



疲労劣化、床版上面の土砂化



高耐久なプレキャスト床版の開発



床版取替工事における 対面通行規制

UFCの採用

- ・高強度
- ・高耐久(遮水性、遮塩性)

UFC: 超高強度繊維補強コンクリート (Ultra high strength Fiber reinforced Concrete)

1. 開発の背景

UFCを効果的に活用した床版の開発に向けた着目点

- ①UFCの設計厚さ
 - ・耐久性向上+コストの抑制
 - ⇒ かぶり部分のみにUFCを適用した複合床版
- ②工場や現場における施工性
 - ・プレキャスト床版製作時の打ち重ね
 - ・現場接合部への適用
 - ⇒ 高温熱養生が不要な**常温硬化型UFC**の採用
- ③不透水性に着目した防水機能
 - ・床版防水工が不要となる可能性 ⇒ **防水層として求める要求性能**の設定
 - ・現場接合部においても不要となる可能性 ⇒ <u>鋸歯形</u>の接合形状の考案


(1)技術の構成

UFC複合床版:防水層に**UFC**を用いたプレキャストPC床版

・プレキャストPC床版部 :床版コンクリートに**UFC**を打ち重ねて一体化

・プレキャストPC床版同士の接合:場所打ちUFC

※常温硬化型のUFC: スリムクリート



UFCにより**橋面全体に防水性能**を付与 ➡ 現場における**防水工不要**



(2) 緻密で高耐久なUFCの特長を活かした設計

- ✔ 防水層として求める要求性能
 - ・NEXCO技術基準における<u>床版防水層(グレードⅡ)</u>と 同等以上
 - ・設計耐用期間:100年
 - ⇒ 防水性能の要求水準 透水係数の制限値 = **1.0**×**10**⁻¹³**m**/**s以下**に設定
 - → ひび割れのないコンクリート (= 1.0×10⁻¹²m/s) よりも厳しい値
- ✓ 透水試験
 - ・UFC複合床版を模擬した供試体
 - ・100年相当の曲げ引張疲労や凍結融解の負荷も付与

十分な防水性能を確保







(2) 緻密で高耐久なUFCの特徴を活かした設計

✔ 床版構造

かぶりの一部を UFCに置き換え 従来の プレキャストPC床版 (全断面コンクリート) として設計 UFC部(床版上部)に 発生する応力度が ひび割れ発生強度以下 であることを照査

- ✓ 施工性(材料特性)
 - ・UFCの厚さは鋼繊維長の1.5倍程度に設定
 - ・材料の粘性や施工厚さのばらつき等も考慮

※床版としての性能に加えて 防水性能も期待 (雨水の浸入防止)

UFCの最小厚=20mm



(3) 床版コンクリートとUFCの一体化

- ✓ 高温熱養生が不要な常温硬化型のUFCを使用
- ✓ 床版(下層) コンクリートがフレッシュな状態で UFCを打ち重ね
 - → プレテンションPC鋼材による**プレストレスを** 床版(下層)コンクリートと**上層UFCに導入**




UFCの打ち重ね状況

<プレキャストPC床版の製造工程>

コンクリート打込み

プレストレス導入

界面処理・UFC打込み



UFCを打込み

養生






不要



(4) UFC同士の接合

- ✓ プレキャスト床版接合部に場所打ちUFCを使用
- ✔ 打継目を直線状とすると、打継面が弱点

<打継部が直線状の場合>




引張強度のみで抵抗



UFCのひび割れ発生強度以下


<打継部が鋸歯形状の場合>



打継面の引張とせん断で効率よく抵抗



UFCの引張強度以上を確保



接合部に <mark>鋸歯形状を採用</mark>

接合部の透水試験

防水性能も確保

3. 検 証

(1) 一体性の検証

かぶり部分のみにUFCを適用した複合床版

異種材料同士の**一体性**や**疲労耐久性**の確保が重要

アスファルト舗装とUFCの一体性

・ホイールトラッキング+温度変化を考慮した 引張接着試験やせん断接着試験(写真1)

UFCと床版(下層)コンクリートの一体性

- 一軸引張試験(写真2)・簡易一面せん断試験
- 梁試験体による静的・疲労載荷試験

UFCとUFCの一体性

• 鋸歯状の打継目の疲労・静的曲げ載荷試験(写真3)





写真1 引張接着試験・せん断接着試験






写真2 UFCとコンクリート打重ね部の一軸引張試験

鋸歯状の 打継目





写真3 床版接合部の静的曲げ載荷後のひび割れ

3. 検 証

(2) 疲労耐久性の検証

供用期間100年に相当する負荷(輪荷重250kN、走行回数10万回)を乾燥および水張条件で実施






- ・UFCと下層コンクリートとの浮き・はく離がない。 ➡ 一体性の確保
- ・床版(下層)コンクリートへの浸水がない。 **➡ 防水性**の確保
- ・従来のPC床版と比べてたわみが小さい。 🗪 床版の耐久性向上


100年以上の 耐久性を確保。

東北自動車道 宮城白石川橋(上り線)

橋長276.9m、有効幅員9.81m、鋼3径間連続非合成鈑桁橋 2連







<UFC複合床版の製造(1)>



鉄筋·型枠·PC鋼線組立



下層コンクリート打込み



UFC打重ね



上面湛水 (**微細ひび割れ発生の抑制**)



蒸気養生 (**従来のプレキャスト床版と同様**)



緊張力導入·脱型



<UFC複合床版の製造(2)>



接合部界面処理



水中養生 (**微細ひび割れ発生の抑制**)



UFC複合床版製造完了

<UFC複合床版の架設(1)>



架設状況



架設完了



接合部打込み前



<UFC複合床版の架設(2)>



UFCの製造



床版接合部へのUFC打込み



架設完了

(現場プラントにより製造)



アスファルト乳剤塗布 (床版防水工省略)



アスファルト舗装舗設



アスファルト舗装完了

対面通行規制34日(従来比-3日=約10%削減)で床版取替工事を完了

5. まとめ

防水層にUFCを用いたプレキャストPC床版(UFC複合床版)

コンクリートにUFCを打重ねて一体化 鋸歯形状によるUFC同士の接合



高耐久かつ橋面全体に防水機能を有するプレキャスト床版



現場の床版防水工、将来の床版防水工の更新も不要



- ・床版取替工事の通行規制期間の短縮
- ・天候不順による工程遅延リスクの回避
- ・ライフサイクルコストの低減

今後の床版取替事業への標準化

